

FORMULAR F1

OBIECTIV : AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 ANEXA MODULARA		
	4.1.002 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE (CABLU ALIMENTARE , INST.IMPAMANTARE , PARATRASN		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
Arh.SIMONA VALCU

FORMULAR F2

OBIECTIV : AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT:001. ANEXA MODULARA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	NICH11 TERASAMENTE , FUNDATII	
	NICH12 STRUCTURA PESTE COTA ZERO	
	NICH31 LUCRARI ARHITECTURA-TAMPLARIE EXT	
	NICH32 LUCRARI ARHITECTURA-COMPARTIMENTA	
	NICH33 LUCRARI ARHITECTURA-PLAFOANE FALS	
	NICH34 LUCRARI ARHITECTURA-PARDOSELI	
	NICH35 LUCRARI ARHITECTURA -FINISAJE INTERIOARE	
	NICH36 LUCRARI ARHITECTURA-FINISAJE EXTERIOARE	
	NICH37 LUCRARI ARHITECTURA-TROTUARE PROTECTIE CLADIRE	
	NICH13 LUCRARI ARHITECTURA-INCHIDERI SI ACOPERIS	
	NICH14 LUCRARI ARHITECTURA-TERMOSISTEM FATADA	
	NICH15 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
	NICH17 INSTALATII TERMICE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
Arh.SIMONA VALCU

FORMULAR F2

OBIECTIV : AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT:002. INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE (CABLU ALIMENTARE , INST.IMPAMANTARE , PARATRASNET)

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora NICH20 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
Arh.SIMONA VALCU

Persoana juridica achizitoare

Formularul F3

MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0091 45000000 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA

Obiectul: 0001 45000000 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta NICHII1 TERASAMENTE , FUNDATII

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02A1 [6] 100 MC. SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1-STRAT VEGETAL		0.122						
002	TSA02F1 M.C. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE		17.500						
003	TSD01D1 M.C. IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE		6.570						
004	TSD05B1 100 MC. COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI		0.066						

005 TRB01C12 [2] TONA 39.200
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M-PAMANT -SAPATURA , UMPLUTURA

006 TRI1AA02C2 [1] TONA 39.200
 INCARCAREA PAMANTULUI EXCEDENTAR SI A
 MOLOZULUI IN AUTOBASCULANTA

007 TRA01A10P TONA 39.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

008 CA06A1 M.C. 15.800
 TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
 FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE PINA LA 15 M

009 3272213 M.C. 15.926
 BETON MARFA C8/10 POMPABIL

010 CA07A1 [3] M.C. 18.500
 TURNARE BETON ARMAT C20/25 , CU POMPA IN
 FUNDATII

011 3272214 M.C. 18.648
 BETON MARFA C20/25 POMPABIL

012 IFB09B3 MP. 90.200
 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIETRIS

013 TRB01C12 [3] TONA 17.200
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M-PIETRIS SAU NISIP

014 TRA01A10 TONA 17.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.DE 10 KM

015	IZF10A1	[2] MP.	90.200
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI POLISTIREN EXTRUDAT DE 50 MM GR. MONTATE SUB PLACA SUPPORT PARDOSEALA			
016	CC02P1	[5] KG	651.000
MONTARE ARMATURI DIN PLASE SUDATE AMPRENTATE D= 6 MM /100/100 IN PLACI INCLUSIV CAPRE PC 12 MM SI BORDAJE OB 6 MM			
017	CC01A1	[2] KG	1252.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII CONTINUE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
018	CZ0301A1	[8] KG	624.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D= 8 MM			
019	CZ0301E1	[35] KG	628.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D =10 MM			
020	CA07A1	[4] M.C.	33.300
TURNARE BETON ARMAT C20/25 CU POMPA IN PLACA SUPORT PARDOSEALA			
021	3272214	M.C.	33.566
BETON MARFA C20/25 POMPABIL			
022	MDTC4622010	[1] BUC.	3.000
TRANSPORT UTILAJ 10 KM--POMPA DE BETON			
023	AUT3342	ORA	5.000
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M COND.8-10MC/H			

024 TRA06A10 TONA 170.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

025 RPCXC01A [1] MP. 66.700
 CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
 DIN CHERESTEA RASINOASE-FUNDATII ,
 CUZINETI , RADIERE

026 IZF04F1 [1] MP. 32.600
 IZOLATIE HIDROFUGA PE SUPRAFETE
 VERTICALE EXECUTATA CU DOUA STRATURI DE
 BITUM (DUBLA SPOIALA)

027 CL21A1 KG 261.360
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

028 IZD03D1 [6] TONA 0.121
 VOPSIRE CU UN STRAT VOPSEA GRUND
 ALCHIDIC SERIA 511 CU APARAT AER
 COMPRIMAT STR PE CONF SI CTII METAL EXEC
 DIN PROF GROS 8-12 MM

029 CN10D1 [3] MP. 4.000
 VOPSITORII PE PLACI METALICE BAZA STALP
 CU 2 STRATURI VOPSEA ALCHIDICA SERIA 513

030 TRA02A10 TONA 2.560
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare	aferenta	utilaje	termice	=	
Valoare	aferenta	utilaje	electrice	=	

=====
 Detalieri transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

ING.FLORIN ROMAN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICHI2 STRUCTURA PESTE COTA ZERO

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	CB47A1	[8] MP.		100.000						
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M									
002	AUT7606	ORA		120.000						
	SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5 T									
003	TRA02A10	TONA		2.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.									
004	CP26A1	[3] M.C.		0.032						
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU MONOLITIZARE (BAZA PLACA METAL)									
005	CL01A1	[8] TONA		1.684						
	MONTAREA STILPILOR DIN OTEL COMPLET ASAMBLATI									

006	CL04A1	[8] TONA	1.602
MONTAREA GRINZIILOR DIN OTEL COMPLET ASAMBLATE			
007	7109932	BUC.	152.000
SURUB M20-65 GR.10.9			
008	7109935	BUC.	152.000
PIULITA M20			
009	7109936	BUC.	152.000
SAIBA PLATA M20			
010	7109930	BUC.	112.000
PIULITE M24 STAS 4071-89 GR.8.8			
011	7109931	BUC.	112.000
SAIBA PLATA A24			
012	CL04A1	[9] TONA	0.173
MONTAREA RIGLELOR LONGITUDINALE DIN TEAVA PATRATA 100 X 100 X 4 MM			
013	CL16A1	[5] TONA	1.696
MONTAREA PANELOR METALICE LA ACOPERIS			
014	CL05A1	[1] TONA	0.507
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU CONTRAVANTUIRI			
015	7109934	BUC.	80.000
SURUB M20-50			
016	7109935	BUC.	80.000
PIULITA M20			
017	7109936	BUC.	80.000
SAIBA PLATA M20			

018 7109933 BUC. 32.000
 PIULITA 30 X 55-55

019 CL16A1 [6] TONA 1.448
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE PENTRU
 INCHIDERI

020 IZD03D1 [6] TONA 7.107
 VOPSIRE CU UN STRAT VOPSEA GRUND
 ALCHIDIC SERIA 511 CU APARAT AER
 COMPRIMAT STR PE CONF SI CTII METAL EXEC
 DIN PROF GROS 8-12 MM

021 IZD04D1 [3] TONA 7.107
 VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA EMAIL
 ALCHIDIC SERIA 513

022 TRA02A10 TONA 7.370
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

023 MDTC4623025 BUC. 1.000
 TRANSPORT UTILAJ 25 KM-65121002-MACARA
 PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

024 MDTA4623A1 BUC. 1.000
 MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA
 PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

025 AUT6729 ORA 56.000
 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

026 MDTB4623A1 BUC. 1.000
 DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA
 PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

ING.FLORIN ROMAN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICHI3 LUCRARI ARHITECTURA-INCHIDERI SI ACOPERIS

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CE05A1 [18] MP.		118.600						
	INVELITORI DIN PANOURI TIP SANDWICH CU SPUMA POLIURETANICA ,CU TABLA VOPASITA IN CAMP ELECTROSTATIC CULOARE G9073 ALB-GRI,100 MM GR. FIXATE CU SURUBURI AUTOFORANTE (EXCLUSIV FLASCHINGURI)								
002	IZE01A1 [16] M		302.140						
	MONTARE ACCESORII DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC								
003	7109955 ML.		34.900						
	COLTAR EXTERIOR FRONTON TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC , 5 MM GR								
004	7109956 ML.		13.260						
	BORDURA STREASINA , DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC								

005 7109957 ML. 18.990
PROFIL DE COLT DIN TABLA VOPSITA IN CAMP
ELECTROSTATIC LA PERETI EXTRERIORI

006 7109958 ML. 66.000
PROFIL DE COLT DIN TABLA VOPSITA IN CAMP
ELECTROSTATIC INTERIOR PERETI SI TAVAN

007 7109959 ML. 17.600
PROFIL DE COLT (GLAF FERESTRE) DIN
TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC

008 7109954 ML. 10.080
PROFIL LACRIMAR DIN TABLA VOPSITA IN
CAMP ELECTROSTATIC

009 7109953 ML. 6.720
GLAF FERESTRE , DIN TABLA VOPSITA IN
CAMP ELECTROSTATIC

010 7109952 ML. 44.590
PROFIL TIP ,, Z '' DIN TABLA VOPSITA IN
CAMP ELECTROSTATIC - BAZA PANOURI

011 7109951 ML. 90.000
BANDA BUTILICA CU ALUMINIU 15 CM LATIME

012 CE13A1 [1] M 12.050
JGHIABURI DIN TABLA VOPSITA IN CAMP
ELECTROSTATIC , DE 0,5 MM , GATA
CONFECTIONATE , INCLUSIV ACCESORII DE
MONTAJ SI FIXARE

013 CE14A1 [1] M 16.000
BURLANE DIN TABLA VOPSITA IN CAMP
ELECTROSTATIC , DE 0,5 MM COMPLET
ECHIPATE

014 CD14A1 [6] MP. 174.080
PERETI DIN PANOURI TERMOIZOLATE TIP

=====

SANDWICH CU MIEZ DIN POLIURETAN , MONTAJ
 VERTICAL , PRINDERE ASCUNSA 10 CM - INTERIOR

015 IZF10A1 [42] MP. 1.930
 STRAT TERMOIZOLANT INTRE PANOURI DIN
 PLACI VATA BAZALTICA 5 CM

016 MDTC4622010 BUC. 1.000
 TRANSPORT UTILAJ 10KM-65121001-MACARA PE
 PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)

017 MDTA4623A1 BUC. 1.000
 MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA
 PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

018 AUT6728 ORA 10.000
 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

019 MDTB4623A1 BUC. 1.000
 DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA
 PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

020 TRA02A10 TONA 0.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

021 TRA04A20 TONA 4.100
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.20 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh.SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICHI4 LUCRARI ARHITECTURA-TERMOSISTEM FATADA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CK19A1 [1] MP. PLACAJE CU PLACI OSB 15 MM		174.080						
002	IZF12A1 [22] MP. TERMOSISTEM LA FATADE CU POLISTIREN EXTRUDAT 50 MM GR. INCLUSIV PLASA FIBRA , MASA SPACLU SI DIBLURI PVC		174.080						
003	IZF12A1 [18] MP. TERMOSISTEM LA FATADA CU PLACI POLISTIREN EXTRUDAT DE 30 MM GROSIME, IGNIFUG , MONTATE PE TENCUIALA CU ADEZIV SI DIBLURI POLISTIREN SI FINISAT CU MASA SPACLU DIN ADEZIV PE PLASA FIBRA STICLA , INCLUSIV DRISCUIT		5.560						
004	CD25A1 [1] ML. PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER ALUMINIU CU PLASA FIBRA		44.800						

=====

005 CN01A1 [2] MP. 179.640
 APLICARE AMORSA PENTRU TENCUIALA
 DECORATIVA

006 CF09A1 [12] MP. 179.640
 TENCUIELI DECORATIVE COLORATE LA FATADE
 SI INTRADOSURI BALCOANE , EXECUTATE
 MANUAL , CU TENCUIELI GATA PREPARATE
 EXCLUSIV AMORSARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh.SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh.SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICH32 LUCRARI ARHITECTURA-COMPARTIMENTA

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CD24F1 [11] MP. 77.640
PERETI DESPARTITORI DUBLI CW 100/150
VATA MINERALA CU STRUCTURA METALICA
REZISTENTA LA FOC -INCLUSIV PROFILE UA 100 TAMPLARIE

002 CK14A1 [77] MP. 7.500
MONTARE USI INTERIOARE DIN PROFILE PVC
ALBE , CU ARMATURA INTERIOARA ,GEAM
TERMOIZILANT MAT (INCLUSIV FERONERIE SI
MAT.MONTAJ)

003 CF23I1 [1] MP. 2.210
TENCUIALA CU STRUCTURA -PLACI REZISTENTE
LA FOC-STALPI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh.SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICH33 LUCRARI ARHITECTURA-PLAFOANE FALS

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CF24B1 [9] MP. 108.000
PLAFON SUSPENDAT GIPSCARTON KNAUF GKF
12,5 , CU STRUCTURA METALICA (INCLUSIV
VATA MINERALA 10 CM)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh. SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICH34 LUCRARI ARHITECTURA-PARDOSELI

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CG01D1 MP. 108.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

002 CZ0209A1 [2] M.C. 3.348
PREPARARE MORTAR PT SAPE M100 CU CIMENT
M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS
DE VAR

003 CG11A1 [7] MP. 16.250
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PORTELANATA , MONTATA CU ADEZIV ,
INCLUSIV CHITUIREA ROSTURILOR

004 CG12A1 [7] M 21.000
SCAFE DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

005 CG03A1 [5] MP. 91.460
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE COVOR
PVC/LINOLEUM TRAFIC INTENS GR.2,5 MM

006 CL25A1 [2] M 3.400
PRAGURI DE TRECERE DIN BAGHETE ALUMINIU
LA SCHIMBARE TIP PARDOSEALA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh.SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICH35 LUCRARI ARHITECTURA -FINISAJE INTERIOARE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CB47A1 [8] MP. MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M		80.000						
002	AUT7606 ORA SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T		100.000						
003	TRA02A10 TONA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		1.600						
004	CD25A1 [18] ML. PROTECTIE MUCHIE CU CORNIER		43.950						
005	CK09A1 [1] M - GLAFURI TERMOREZISTENTE DIN PVC 20 CM LATIME		6.720						

=====

006 CF10C1 [1] MP. 214.710

GLET DE IPSOS APLICAT PE PLACAJE
GIPSCARTON INCLUSIV PLASA FIBRA STICLA

007 CN01A1 [1] MP. 214.710

AMORSAREA SUPRAFETELOR GLETUITE SI
SLEFUIITE IN VEDEREA APLICARII
ZUGRAVELILOR LAVABILE

008 CN04A1 [1] MP. 214.710

VOPSITORII LA INTERIOR EXECUTATE CU
VOPSELE LAVABILE ALBE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh.SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICH36 LUCRARI ARHITECTURA-FINISAJE EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	de lucr. UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CL20A1	[2] MP.	5.940						
	PROCURAREA SI MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE MONTANTI DIN TEAVA PATRATA DE OTEL 50 X 50 X 2 MM ,TRAVERSA DIN TEAVA PATRATA DE OTEL 25 X 25 X 2 MM SI MANA CURENTA DIN TEAVA PATRATA OTEL 50 X 50 X 2 MM ,MONTAJ CU ANCORE CHIMICE M16 , (INCLUSIV MATERIALE MONTAJ)								
002	CN11A1	[6] MP.	5.940						
	VOPSITORII LA CONFECTII METALICE CU VOPSELE DE ULEI								
003	CG13A1	[1] MP.	8.520						
	PARDOSELI EXTERIOARE DIN PLACI DE GRANIT ANTIDERAPANTE LIPITE CU ADEZIV DE EXTERIOR								
004	CI03E1	[3] M	4.860						
	PLINTA DIN PLACI GRANIT LIPITE CU ADEZIV								

=====

005 IZF12A1 [10] MP. 8.200

TERMOSISTEM LA FATADE CU PLACI
POLISTIREN EXTRUDAT DE 30 MM GROSIME
(ADEZIV PRINDERE , POLISTIREN , DIBLURI
, PLASA FIBRA STICLA ,MASA SPACLU MORTAR
ADEZIV DRISCUITA)

006 CN01A1 [2] MP. 8.200

APLICARE AMORSA PENTRU TENCUIALA
DECORATIVA

007 CF09A1 [12] MP. 8.200

TENCUIELI DECORATIVE COLORATE LA FATADE
SI INTRADOSURI BALCOANE , EXECUTATE
MANUAL , CU TENCUIELI GATA PREPARATE
EXCLUSIV AMORSARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh.SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICH37 LUCRARI ARHITECTURA-TROTUARE PROTECTIE CLADIRE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 IZK03C1 [2] MP. 25.350
FOLIE DIN POLIETILENA POZATA SUB BETON TROTUAR

002 CC02P1 [17] KG 58.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC D= 4
/100/100

003 RPCXC01A [1] MP. 5.000
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE
DIN CHERESTEA RASINOASE-FUNDATII ,
CUZINETI , RADIERE

004 CA01A1 [2] M.C. 2.535
TURNARE BETON SIMPLU C12/15 LA TROTUARE

005 3272216 M.C. 2.555
BETON MARFA C12/15 POMPABIL

006 TRB01C12 [5] TONA 6.388
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M-BETON BORDURA

007 TRA06A10 TONA 6.388
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

008 RPCE34A1 M 47.000
 UMLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

009 TRA02A10 TONA 6.100
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

010 TRA01A10 TONA 8.088
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Arh, SIMONA VALCU

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICHI5 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	EA02F3	[1] M		80.000						
	CANALET PVC 100 X 60 MM MONTAT APARENT									
002	EA02F1	[1] M		250.000						
	CANALET PVC 40 X 20 MM MONTAT APARENT									
003	EA17B1	[4] BUC.		35.000						
	DOZE DERIVATIE 16A/230V , IP 20 , TIP PT									
004	EC02A1	[26] M		200.000						
	CABLU ENERGIE TIP CYAbY-F 3 X 2,5 MMP									
005	EC02A1	[27] M		50.000						
	CABLU ENERGIE TIP CYAbY -F 4 X 1,5 MMP									
006	EC02A1	[28] M		100.000						
	CABLU ENERGIE TIP CYAbY-F 3 X 1,5 MMP									

007	ED01D1	[3] BUC.	4.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT SIMPLU BIPOLAR 10 A / 230V TIP PT			
008	ED01D1	[4] BUC.	1.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DUBLU BIPOLAR 10 A /230V TIP PT			
009	ED08M1	[3] BUC.	13.000
PRIZA MONTATA APARENT SIMPLA BIPOLARA 16A /230V CU CONTACT DE PROTECTIE MONTAJ PT			
010	ED08M1	[4] BUC.	7.000
PRIZA MONTATA APARENT DUBLA BIPOLARA 16 A /230V CU CONTACT DE PROTECTIE MONTAJ P.T.			
011	EE12G1	[6] BUC.	7.000
CORP DE ILUMINAT TIP LED 63 W /230V ,ETANS			
012	EE12G1	[7] BUC.	3.000
CORP DE ILUMINAT TIP LED 63 W /230 V , ETANS ECHIPAT CU KIT PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA (AUTONOMIE 1 ORA)			
013	EE12G1	[8] BUC.	2.000
CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE , 1 X 18 W (AUTONOMIE 1,5 ORE)			
014	ATD20A	[1] BUC.	420.000
CONEXIUNI ELECTRICE DIFERITE			
015	EF02A1	[25] BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC TD , CONFORM TD -PE 76/ 2020 -E04			
016	EH02A1	[1] BUC.	20.000
VERIFICARE CIRCUITE ELECTRICE			

017 EH05B1 [1] BUC. 1.000
INCERCARE SI VERIFICARE TABLOURI

018 EA02B2 [4] M 10.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE CU D=42 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0001 ANEXA MODULARA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICHI7 INSTALATII TERMICE

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	IC09C1	[1] M		27.000						
	TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN COLOANE D= 1 TOLI (CONDUCTA DE CUPRU D 28 , INCLUSIV FITINGURI ,BRATARI PRINDERE)									
002	IC08B1	[2] M		68.000						
	TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC +AERISIRE D=1/2 T (CONDUCTA DIN CUPRU BARA D15 ,INCLUSIV FITINGURI , BRATARI PRINDERE)									
003	IC08C1	[5] M		22.000						
	TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC +AERISIRE D=3/4 T (CONDUCTA DIN CUPRU D 22 , INCLUSIV FITINGURI , MAT.MARUNT)									

004 ID14B2 [2] BUC. 3.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''
(ROBINET CU SFERA CU OLANDEZ 1 '' ,
INCLUSIV PE CONDUCTE APA RECE , APA
CALDA)

005 IA32A1 [2] BUC. 1.000
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND
DEMONTABIL CU D: 40- 80 MM (FILTRU
IMPURITATI 1 '')

006 IB02001 [1] BUC. 8.000
CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI
RACORDAT CU MUFA H=624 M AVIND PINA LA
15 TEVI VERTICALE (MONTARE RADIATOARE
CU MATERIALE INCLUSE IN PRET RADIATOR-
DOP , AERISITOR MANUAL , CONSOLE)

007 IB22A01 KG 12.000
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE
INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC

008 ID01A2 [8] BUC. 8.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2'' (
ROBINET REGLAJ CU CAP TERMOSTATAT , DE
COLT , 1/2 '' TUR)

009 ID02A2 [1] BUC. 8.000
TEU REGLARE PT.INST.INCALZIRE CENTR.CU
D: 1/2'' (ROBINET RETUR COLT 1/2 '')

010 ID05A2 [1] BUC. 4.000
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA
PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE
CENTRALA , CU D: 15 MM (AERISITOR
AUTOMAT 1/2 '')

011 ID05A3 [1] BUC. 6.000
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA
PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE
CENTRALA , CU D: 20 MM (ROBINET GOLIRE
1/2 '')

012 IA23B2 BUC. 1.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: MANOMETRU.

013 IA23A1 [2] BUC. 2.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE

014 ID05A2 [4] BUC. 3.000
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA
PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE
CENTRALA , CU D: 15 MM (ROBINET CU
SFERA 1/2 '')

015 IC40B1 BUC. 10.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=1 1/4 TOLI

016 IE04A1 M 117.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

017 IE03A1 M 117.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

018 TRA02A10 TONA 0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
MUNICIPIUL PLOIESTI-COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

Obiectivul: 0001 AMPLASARE ANEXA MODULARA ADMINISTRATIVA
Obiectul: 0002 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE (CABLU ALIMENTARE , INST.IMPAMANTARE , PARATRASNET)

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta NICH20 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	de lucr. Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	EC02B1	[11] M		150.000						
	CABLU ENERGIE TIP CYAbY-F 5 X 10 MMP									
002	TSA02F1	M.C.		48.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE									
003	W2H04A1	M.C.		12.000						
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT									
004	TRA01A10	TONA		22.800						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
005	TRB01C12	[3] TONA		22.800						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE									

=====

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M-PIETRIS SAU NISIP

006 W2H07A1 [5] M 150.000
STRAT DIN FOLIE AVERTIZOARE PENTRU
INSTALATII

007 TSD01D1 M.C. 35.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

008 TSD04B1 M.C. 46.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

009 TRB01C12 [2] TONA 21.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M-PAMANT -SAPATURA ,
UMPLUTURA

010 TRA01A10P TONA 21.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

011 EB08D1 [2] M 100.000
OTEL LAT ZINCAT 40X4 MM , INCLUSIV
ACCESORII DE MONTAJ , INGROPAT

012 EG07C1 [1] M 36.000
OTEL LAT ZINC.30X3MM,MONT.INGROPAT

013 W1R06A1 [2] BUC. 14.000
ELECTROD DE IMPAMANTARE 1,5 M LUNGIME

014 EG01I1 [5] BUC. 2.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-
1 DE 5M

=====

015 EG10A1 [5] BUC. 5.000
 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATIE PENTRU
 LEGARE LA PAMANT

016 TSA02F1 M.C. 32.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.TARE

017 TSD01D1 M.C. 32.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN F.TARE

018 TSD04B1 M.C. 32.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.COEZIV

019 W1P08A BUC. 1.000
 VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
 CONSTRUCTII

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)